


Утверждено:
 Директор МКП ММО «Ресурс»
 Барков А.В.


 11.04.2025г.

План-График подготовки к отопительному периоду МКП ММО «Ресурс» на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта,	Вид ремонта (КР, СР; ТР; ПР)	Состав работы, физический объем	Срок проведения ремонта
1	Капитальный ремонт транспорта ШЗУ на котельной п. Калининский		Замена плиты привода: замена звездочки - 2 шт.; замена муфты; (Металл S10-2,5м2.	Май –сентябрь 2025г.
2	Капитальный ремонт транспорта ШЗУ на котельной д. 2-я Пристань	КР	Частичная замена коробов; замена направляющих, валы, звездочки, скребки – 85шт.,цель L= 90м., звено соединительное – 170шт., металл S4-23м2; Болт/гайка- M20x60-170шт.	Май –сентябрь 2025г.
3	Капитальный ремонт тепловых сетей п. Калининский по ул. Юбилейная от дома № 10 до дома № 6 (Ø50 – 60м).	КР	Капитальный ремонт тепловых сетей: труба металл Ду=50мм, L=120м.; Кран приварной Ду=50мм- 2шт.;; отвод металл. Ду=50мм.-8шт т.	Май –сентябрь 2025г.
4	Капитальный ремонт тепловых сетей п. Калининский ул. Юбилейная к МКД № 8 (Ø50 – 40м).	КР	Капитальный ремонт тепловой сети: труба металл Ду=50мм. L=80м., кран приварной Ду=50мм.-2шт.; отвод металл. Ду=50мм.-16шт.	Май –сентябрь 2025г.
5	Капитальный ремонт угольной дробилки на котельной п. Калининский	КР	Замена валов, корпус подшипника, подшипников	Май –сентябрь 2025г.
6	Замена запорной арматуры на подводящей тепловой сети к МКД	КР	Приварной кран шаровой Ду=50мм.-8шт.	Май –сентябрь 2025г.

	№ 13,15,16,22- Ø50 с. Суслово			
7	Капитальный ремонт транспортера углеподачи на котельной п. Первомайский.	КР	Замена подшипников на опорных роликах (подшипник 204-50; 205-50 шт.	Май –сентябрь 2025г.
8	Капитальный ремонт транспортера углеподачи на котельной п. Калининский	КР	Замена подшипников на роликах: 203-10шт.; 204 - 40шт.	Май –сентябрь 2025г.
9	Капитальный ремонт расширительного бака на котельной с. Кр. Орлы	КР	Металл S4-9м2;	Май –сентябрь 2025г.
10	Капитальный ремонт накопительного бака на котельной с. Тюменеве	КР	Металл S5-18м2;	Май –сентябрь 2025г.
11	Капитальный ремонт бункера ШЗУ на котельной п. Калининский	КР	Усиление бункера: швеллер 14 – L=7м.; угол 75- L=6м.; болт/гайка/гравер M20x60-50шт.	Май –сентябрь 2025г.
12	Капитальный ремонт шнурующих планок на котлах №1;2;3 д. 2-я Пристань	КР	Замена каретки (ролик шнурующей планки)-3пары	Май –сентябрь 2025г.
13	Капитальный ремонт бункера ШЗУ на котельной д. 2-я Пристань	КР	Металл S4-9м2;	Май –сентябрь 2025г.

Главный инженер МКП ММО «Ресурс»



Носков Р. Ю.